

Terminplan Mühltunnel ab 2012

Entwurf

| Nr | Gewerk | Bemerkungen | Anfang | Ende | 2013 | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|
| | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Ok | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | |
| 1. | Start VOF-Verfahren | | 01.11.2012 | 30.04.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Auftrag Planungsbeginn bis Lp3 | | 01.05.2013 | 20.05.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Planung bis Lhp 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Tunnel | | 21.05.2013 | 29.11.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Verkehrsanlagen | | 08.11.2012 | 29.11.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Entwässerungsanlagen | | 08.11.2012 | 29.11.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Planungsunterlagen an DB | | 02.12.2013 | 02.12.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | B-Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Trägerbeilegung und öffentl. Auslegung | | 02.12.2013 | 30.04.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Abwägung und Satzungsbeschluss | | 01.05.2014 | 30.08.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Abstimmung mit DB auf Basis Lp3 | | 02.12.2013 | 31.07.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Zuschlagsantrag NLStV | | 02.12.2013 | 28.02.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Einkauf bei DB, Verträge | | 02.12.2013 | 31.03.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Planungen bis Lhp 6 | | 01.08.2014 | 31.01.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Ausschreibung (EU) / Vergabe | abhängig von HH-Ansätzen | 02.02.2015 | 30.06.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Baubeginn | | 03.08.2015 | 30.09.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Da einzelne Planungsschritte von "Dritten" durchgeführt werden, kann für die Einhaltung der Planungszeiträume keine Garantie übernommen werden

ohne Gewähr

Terminplan: Mühltunnel ab 2012
 FB 50 St Tr Datum: 13.11.2012